

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	18 Feb '19							25 Feb '19					04 Mrz '19											
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S			
1																													
2	<b>Flurweg Nr. 35</b>	15 Tage	Mon 18.02.19	Fre 08.03.19																									
3	Abbruch Küchen rechts (3 Stk.)	1 Tag	Mon 18.02.19	Mon 18.02.19																									
4	Anpassung Sanitär, Elektro	2 Tage	Mon 18.02.19	Die 19.02.19																									
5	Zuputzarbeiten	1 Tag	Die 19.02.19	Die 19.02.19																									
6	Küchenmontage	2 Tage	Mit 20.02.19	Don 21.02.19	4																								
7	Granit, Arbeitsplatte	1 Tag	Fre 22.02.19	Fre 22.02.19	6																								
8	Böden Küche nach Bedarf	3 Tage	Mon 25.02.19	Mit 27.02.19	7																								
9	Malerarbeiten Küche	3 Tage	Mit 27.02.19	Fre 01.03.19																									
10																													
11	Abbruch Küchen links (3 Stk.)	1 Tag	Die 19.02.19	Die 19.02.19																									
12	Abbruch Wand Küche / Entree	2 Tage	Mit 20.02.19	Don 21.02.19	11																								
13	Anpassung Sanitär, Elektro	3 Tage	Die 19.02.19	Don 21.02.19																									
14	Zuputzarbeiten	1 Tag	Don 21.02.19	Don 21.02.19																									
15	Leichtbau Gips	2 Tage	Don 21.02.19	Fre 22.02.19																									
16	Küchenmontage	2 Tage	Mon 25.02.19	Die 26.02.19	13																								
17	Granit, Arbeitsplatte	1 Tag	Mit 27.02.19	Mit 27.02.19	16																								
18	Böden Küche nach Bedarf	5 Tage	Mit 27.02.19	Die 05.03.19																									
19	Malerarbeiten Küche	5 Tage	Mon 04.03.19	Fre 08.03.19																									

Projekt: Detail 1 Datum: Die 20.11.18	Vorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
	Unterbrechung		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Meilenstein		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Sammelvorgang		Nur Dauer		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Stichtag	
	Externe Vorgänge		Manueller Sammelvorgang			
Externer Meilenstein		Nur Anfang				