

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	03 Sep '18				10 Sep '18				17 Sep '18				24 Sep '18				01 Okt '18							
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D
1	ORPUNDSTRASSE	22 Tage	Mon 03.09.18	Die 02.10.18																									
2																													
3	Nr.45, 45a, 43, 43a	12 Tage	Mon 03.09.18	Die 18.09.18																									
4	Vorbereitungsarbeiten	3 Tage	Mon 03.09.18	Mit 05.09.18																									
5	Orpundstrasse 45a	2 Tage	Don 06.09.18	Fre 07.09.18	4																								
6	Orpundstrasse 43a	2 Tage	Mon 10.09.18	Die 11.09.18	5																								
7	Orpundstrasse 45	2 Tage	Mit 12.09.18	Don 13.09.18	6																								
8	Orpundstrasse 43	2 Tage	Fre 14.09.18	Mon 17.09.18	7																								
9	Malerarbeiten	2 Tage	Mon 17.09.18	Die 18.09.18																									
10																													
11	Nr.41, 41a, 39, 39a	12 Tage	Mon 17.09.18	Die 02.10.18																									
12	vorbereitungsarbeiten	2 Tage	Mon 17.09.18	Die 18.09.18																									
13	Orpundstrasse 41a	2 Tage	Mit 19.09.18	Don 20.09.18	12																								
14	Orpundstrasse 39a	2 Tage	Fre 21.09.18	Mon 24.09.18	13																								
15	Orpundstrasse 41	2 Tage	Die 25.09.18	Mit 26.09.18	14																								
16	Orpundstrasse 39	2 Tage	Don 27.09.18	Fre 28.09.18	15																								
17	Malerarbeiten	2 Tage	Mon 01.10.18	Die 02.10.18																									

Projekt: MSProj11 Datum: Don 23.08.18	Vorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
	Unterbrechung		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Meilenstein		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Sammelvorgang		Nur Dauer		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Stichtag	
	Externe Vorgänge		Manueller Sammelvorgang			
Externer Meilenstein		Nur Anfang				